

# Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

**Date: du 7 au 13 décembre 2025**

## Travaux en semaine :

- Déboisement : Routes d'accès
- Broyage : Routes d'accès
- Mobilisation des équipements de travaux de terrassement
- Terrassement : Sous Station

## Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.


## Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

## Contact :

- [CA-quebeceolien@edf-re.com](mailto:CA-quebeceolien@edf-re.com)





HAUTE-CHAUDIÈRE  
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date: 2025-10-21 | Préparé par: SB  
Réf.: HCH Info-Travaux | Rév.: 00

