

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 18 au 24 janvier 2026

Travaux en semaine :

- Décapage : aire T18, aire T22 et aire T23
- Forage : aire T17
- Terrassement : Aire de stockage des composants Vestas Nord / Sud, aire T22

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com





PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

Date : 1/15/2026

Préparé par : SB

Ref. : HCH_Info-Travaux

Rev. : 01

