

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 15 au 21 février 2026

Travaux en semaine :

- Décapage : T1 et T23
- Déboisement : Traverse aérienne Est et Ouest et Home run
- Forage : T17, T18 et carrière
- Dynamitage : T17, T18 et carrière
- Terrassement : T17, T18 et carrière
- Aire temporaire : Empierrement plan de béton et terrassement du laydown
- Entretien de chemins : T17, T18 et carrière
- Autres : Sondage Arche P1, P2, A, C, sondage T17 et Construction des complexes Borea et EDF

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com





PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

Date : 2/12/2026

Préparé par : SB

Ref. : HCH_Info-Travaux

Rev. : 01

