

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 25 au 31 janvier 2026

Travaux en semaine :

- Décapage : T23, T18
- Forage : T17
- Dynamitage : T17
- Terrassement : Plan de béton et T24

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com





PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès

Déboisement

Dynamitage

Terrassement

Fondations

Réseau Collecteur

Montage

Autres

Date : 1/22/2026

Préparé par : SB

Ref. : HCH_Info-Travaux

Rev. : 01

